

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»

А.С. Подымова

Июня 2025 г.



Перечень работ, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г.г.

№ п/п	Разделы работ	Виды работ	Единица измерения	Количество	Стоимость чел/час, рубл.	Наличие договоров
Здание центра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, стр. 46.						
1	Система отопления	1.Ревизия (ремонт, замена) запорной арматуры здания в ИТП. 2. Опрессовка, промывка, дезинфекция системы отопления теплопункта и здания. 3. Чистка теплообменников «Лаваль». 4.Чистка фильтров 5.Чистка грязевиков 6. Ремонт и поверка КИП (манометры) 7. Поверка расходомеров УКУТ	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	19 1 2 2 2 6 2	38 чел/час 25000 руб. 5000 руб. 6 чел/час 6 чел/час 3000 руб. 10000 руб.	ИП «Демакова» ИП «Демакова» ИП «Демакова» ООО «Домовой»
2	Система электроснабжения	По графику ППР				
3	Сети водоснабжения и канализации	1. Ревизия (ремонт) запорной арматуры в ТП 2 .Промывка канализационных колодцев	шт. шт.	10 4	30 чел/час 12 чел/ч	
4	Котельная	Отсутствует				
5	Работы по повышению энергоэффективности	По утвержденной программе				
6	Наличие УКУТ	Да				
7	Наличие САРТ	Да				
Здание центра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185, Литер Ж.						
1	Система отопления	1.Ревизия (ремонт) запорной арматуры здания и ТП 2. Опрессовка, промывка, дезинфекция системы отопления здания. 3. Чистка фильтров и грязевиков. 4. Поверка КИП (манометры) 5.Чистка, ремонт (замена) радиаторов 3-го этажа	шт. шт. шт. шт. шт.	12 1 4 9 25	48чел/ч 20000 руб. 12 чел/ч 4500 руб. 125 чел/ч	ИП «Демакова» ИП «Демакова» ООО «Домовой»
2	Система электроснабжения	По графику ППР				

3	Сети водоснабжения и канализации	1. Ревизия (ремонт) запорной арматуры на вводе в здание и в помещениях (кабинеты, туалеты). 2. Промывка канализационных колодцев	шт. шт.	80 2	160 чел/ч 6 чел/ч	
4	Котельная	Отсутствует				
5	Повышение эффективности	По утвержденной программе				
6	Наличие УКУТ	Нет				
7	Наличие САРТ	Нет				

Здание филиала по Горнозаводскому округу г. Нижний Тагил, ул. Джембула, д. 45

1	Система отопления	1.Монтаж УКУТ 2.Ремонт труб отопления и ГВС в подвале 3. Опрессовка, промывка, дезинфекция системы отопления. 4. Чистка фильтров и грязевиков. 5. Поверка КИП (манометры)	шт. м. шт. шт. шт.	1 20 1 4 4	340123 руб. 12000 руб. 12 чел/час 6 чел/час 2000 руб.	Смета ИП «Демакова» ИП «Демакова»
2	Система электроснабжения	По графику ППР Наружная сеть - на балансе поставщика-требуется замены				
3	Сети водоснабжения и канализации	1. Ревизия (ремонт) запорной арматуры в ТП. 2. Чистка канализационных колодцев.	шт. шт.	5 5	10 чел/ч 15 чел/ч	
4	Котельная	Отсутствует				
5	Работы по повышению энергоэффективности	По утвержденной программе энергосбережения				
6	Наличие УКУТ	Да				
7	Наличие САРТ	Нет				

Исполнитель: Энергетик



Коршунов С.А.

Руководитель: Главный инженер



Бушмакин А.Б.